

(8) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도					추진 상황	종합진도 (%)	주관부서
			사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	386,934,794,000			92,627,459,460		62,429,863,550	11,967,604,229	50,349,402,951	112,856,370			
재해위험지역정비 (송학)(보조)	20,058,000,000 하천정비 L=2.1km, 배수펌프장 4개소, 교량 2개소 등	2020-01-01 ~ 2025-12-31	기본 및 실시설계용역	768,000,000	기본 및 실시설계용역, 토지보상	3,600,000,000	2,500,000,000	1,100,000,000		기본 및 실시설계 용역추진	10	안전총괄과
재해위험지역정비 (두룡)(보조)	38,000,000,000 하천정비 L=6.5km, 교량 18개소, 우수관로 정비 1.0km 등	2021-01-01 ~ 2025-12-31	해당없음 (기투자내용없음)		기본 및 실시설계용역	1,600,000,000	800,000,000	800,000,000		기본 및 실시설계 용역추진	10	안전총괄과
재해위험지역정비 (소성)(보조)	38,000,000,000 해일방호벽 L=1.0km, 방조제 설치 L=0.6km, 해안도로 1.5km 등	2021-01-01 ~ 2025-12-31	해당없음 (기투자내용없음)		기본 및 실시설계용역	1,400,000,000	700,000,000	700,000,000		기본 및 실시설계 용역추진	10	안전총괄과
조기경보 시스템 구축사업(보조)	945,000,000 조기경보 시스템 구축 1식	2021-01-01 ~ 2025-12-31	해당없음 (기투자내용없음)		조기경보 시스템 구축 1식	945,000,000	350,000,000	595,000,000		2021년 사업완료	100	안전총괄과
공공도서관 건립(자체)	3,602,000,000 연면적 3,430㎡(지상3), 부지면적 7,735㎡	2018-01-01 ~ 2022-12-31	편입토지 보상 등	2,262,849,140	편입토지 보상 등	692,860,000		692,860,000		편입토지 매입완료, 기본 및 실시설계 추진	40	교육체육과
관찰일반산업단지 조성 및 관리	4,200,000,000 증축1동 / 연면적 1,341.87㎡ / 지상3층 / 철근콘트리트조	2019-05-29 ~ 2021-10-21	실시설계용역 및 1층 스라브	754,590,950	증축1동 / 연면적 1,341.87㎡ / 지상3층 / 철근콘트리트조	3,245,408,790		3,245,408,790		준공	100	지역경제과
해상풍력 단지개발 지원	12,800,000,000 해상풍력 단지개발 1식	2020-11-01 ~ 2022-12-31	해상풍력 단지개발 1식	392,144,900	해상풍력 단지개발 1식	692,554,880	464,643,000	115,055,510	112,856,370	연구 용역 추진 중	12	에너지과

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
			사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
폐광기금사업 (새터하천정비, 성주 생태 하천 조성)	5,455,000,000	2012-01-01 ~ 2022-12-31	기본계획 및 실시설계, 성주-1구역 공사, 새터소하천	500,000,000	성주-2,3,4구역 공사	2,000,000,000		2,000,000,000		실시설계용역 보완용역 발주	5	건설과
	성주생태하천: L=4.0km											
소하천 정비사업 지원(봉덕)(시전환) (전환사업)	9,480,000,000	2017-01-01 ~ 2021-12-31	실시설계 및 보상, 공사준공 (1,2차분)	7,013,000,000	공사 준공	2,416,000,000		2,416,000,000		1차분, 2차분 준공, 3차분 준공 전체분 준공	100	건설과
	하천정비 L=2.336km											
지방하천정비사업 금강권역(진죽천) (도전환)(전환사업)	18,694,000,000	2017-01-01 ~ 2022-12-31	실시설계 및 보상, 공사추진	6,800,000,000	공사추진 (2차년도)	5,000,000,000		5,000,000,000		진죽천 호안 정비, 교량3개소 (진죽2교, 창동교, 청천교)	44	건설과
	하천정비 L=2.73km, 교량재가설 6개소											
소하천 정비사업 지원(화망)(시전환) (전환사업)	4,000,000,000	2018-01-01 ~ 2021-12-31	실시설계 및 보상, 공사추진중	2,960,000,000	공사 준공	1,040,000,000		1,040,000,000		3회 기성검사 실시 및 공사 준공 전체분 준공	100	건설과
	하천정비 L=1.78km											
소하천 정비사업 지원(명대)(시전환) (전환사업)	6,683,000,000	2019-01-01 ~ 2024-05-29	실시설계	372,000,000	공사추진 (1차년도)	1,278,353,000		1,278,353,000		공사추진중	5	건설과
	하천정비 L=1.32km, 교량 재가설 7개소											
공공디자인 개발(보조)	400,000,000	2021-01-01 ~ 2022-01-31	-		세이프존 2개소, 쓰레기분리수거장 4개소, 비상벨 20개, 보행등 90개 등	400,000,000		400,000,000		세이프존 2개소, 쓰레기분리 수거장 4개소, 비상벨 20개, 보행등 90개 등	95	도시재생과
	세이프존 2개소, 쓰레기분리수거장 4개소, 비상벨 20개, 보행등 90개 등											
취약지역개조(도시) [명천동 새뜰마을사업] (수청지구)	3,100,000,000	2017-09-01 ~ 2021-12-31	주민복합 커뮤니티 센터 신축, 기초인프라 확충 등 사업 추진	3,100,000,000	주민복합 커뮤니티 센터 신축, 기초인프라 확충 등 사업 완료	354,882,850	244,491,359	110,391,491		주민복합 커뮤니티 센터 신축, 기초인프라 확충 등 사업 완료	100	도시재생과
	주민복합커뮤니티 센터 신축, 취약지구 개선 1식											
보령 원도심 활력 프로젝트	3,000,000,000	2018-01-01 ~ 2021-12-31	예술열차조형물, 수변공간 및 녹지공간 개선 사업 추진	3,000,000,000	예술열차조형물, 수변공간 및 녹지공간 개선 사업 완료	824,091,390		824,091,390		예술열차 조형물, 수변공간 및 녹지공간 개선 사업 완료	100	도시재생과
	남대천 예술열차 조형물 조성, 수변공간 및 녹지공간 개선 등											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
셋개포구 명소화 조성사업	6,000,000,000	2018-01-01 ~ 2021-12-31	인도교 설치 및 역세권 광장 (공원,바닥분수) 조성 추진	6,000,000,000	인도교 설치 및 역세권 광장 (공원,바닥분수) 조성 사업 완료	942,417,270		942,417,270		인도교 설치 및 역세권 광장(공원, 바닥분수) 조성 사업 완료	100	도시재생과
	인도교 설치, 역세권 광장조성 등 도시재생 사업 1식											
충남 서남부의 새로운 활력, 新 경제 문화 중심지 Viva 보령	25,000,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31	편입토지 보상 등	11,000,000,000	단위사업 기본 및 실시설계 등	5,616,700,000	3,370,000,000	2,246,700,000		단위사업 기본 및 실시설계 등	40	도시재생과
	어울림센터 조성 등											
철길따라 물길따라 남대전마을 조성사업 (계속비)	17,700,000,000	2020-01-02 ~ 2023-12-31	편입토지 보상 등	3,500,000,000	단위사업 기본 및 실시설계	4,108,300,000	2,465,000,000	1,643,300,000		편입토지 보상 등	40	도시재생과
	어울림센터, 상생협력상가 조성 등											
원도심 복합업무타운 건립	42,500,000,000	2019-01-01 ~ 2024-12-31	설계공모	792,000,000	기본 및 실시설계 및 철거공사	2,751,000,000		2,751,000,000		기본 및 실시설계, 철거공사	20	도시재생과
	원도심 복합업무타운 건립 1식											
시도9호(대전IC~해안도로) 확포장	8,550,000,000	2017-10-01 ~ 2023-12-30	주민설명회 및 실시설계 용역, 보상협의 중	100,000,000	도로개설 및 확포장 L=2.1km, B=9.5m	1,500,000,000		1,500,000,000		보상협의 중	20	도로과
	도로개설 및 확포장 L=2.1km, B=9.5m											
시도9호(해안도로~대전방조제)교량건설 (재해위험지역정바내향)	25,500,000,000	2019-01-01 ~ 2024-12-31	재해위험지구 지정		교량개설 1식 L=250m, B=15.8m	900,000,000	450,000,000	450,000,000		실시설계 추진	10	도로과
	교량개설 1식, L=250m, B=15.8m											
시도21호(명덕초앞) 도로 확포장	2,900,000,000	2019-01-01 ~ 2024-12-31	주민설명회 및 실시설계용역 완료	150,000,000	도로 확포장 L=1.3km, B=8.0m	311,000,000		311,000,000		실시설계 완료, 사전행정절차 이행중	10	도로과
	도로 확포장 L=1.3km, B=8.0m											
대전항 주변도로 정비사업	3,400,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31	도시계획시설 실시계획인가, 실시설계용역 완료	855,000,000	도로정비 L=0.5km, 주차장 1식	600,000,000		600,000,000		도시계획시설 실시설계인가 및 보상협의	30	도로과
	도로정비 L=0.5km											
대전동~죽정동간 도로개설공사(계속비)	15,700,000,000	2015-01-01 ~ 2022-12-30	보상 및 사업 추진	4,929,679,000	도로개설 L=610m(터널 260m) B=12m	5,100,000,000		5,100,000,000		2020년 6월 공사 착공	75	도로과
	도로개설 L=610m(터널 260m) B=12m											

일반회계

(단위: 원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
대천고길~국도36호선 도시계획도로개설 (계속비)	7,000,000,000	2020-01-01 ~ 2022-12-30	보상 및 사업 추진	2,000,000,000	도로개설 L=440m, B=20m	3,000,000,000		3,000,000,000		2020년 10월 공사 착공	45	도로과
	도로개설 L=440m, B=20m											
명천~시청간(대로3-7) 도시계획도로개설 (계속비)	21,300,000,000	2020-01-01 ~ 2023-12-30	보상 및 사업 추진	2,000,000,000	도로개설 L=1.66km, B=22m	5,200,000,000		5,200,000,000		2021년 6월 공사 착공	15	도로과
	도로개설 L=1.66km, B=22m											
원산도 테마랜드 조성(도로)	13,900,000,000	2019-03-28 ~ 2022-03-27	도로확포장 L=4.73km	13,900,000,000	도로확포장 L=4.73km					아스콘 포장 완료	92	도로과
	도로개설 L=4.73km, B=10m~11.5m											
건설기계 공영주기장 조성사업	6,600,000,000	2019-01-01 ~ 2022-12-31	토지보상 및 실시설계용역	4,400,000,000	토지보상, 설계용역 및 1차분 공사 추진	1,060,000,000		1,060,000,000		1차분 공사 추진	60	교통과
	공영주기장 조성(A=20,568㎡)											
목재문화체험장 (도 전환)(전환사업)	5,208,000,000	2019-12-17 ~ 2022-02-28	기본 및 실시설계용역, 신축공사	4,818,386,700	보령목재 문화체험장 신축	389,848,300		389,848,300		전시물 제작설치 사업 추진중	95	산림공원과
	지하1층, 지상2층/ 건축면적 655.44㎡, 연면적 1,160.04㎡											
항포구 및 도서지역 쓰레기 수거	359,794,000	2021-03-01 ~ 2022-04-07	1	400,000,000	폐기물처리 720톤	400,000,000		400,000,000		사업공정: 85% 추진	85	해양정책과
	폐기물처리:719톤											
문화관광자원 개발 (남포오석테마거리) (도 전환)	9,000,000,000	2016-01-01 ~ 2022-12-31	성주산 남포오석 테마거리 조성	7,315,271,280	오석테마거리 조성, 일출전망대 설치 등	1,684,728,230	115,315,000	1,569,413,230		공사 추진중	85	관광과
	성주산 남포오석 테마거리 조성사업											
고대도 해양문화관광조성 (도전환)(전환사업)	3,900,000,000	2018-01-01 ~ 2022-12-31	방문자센터 (화장실) 설치, 토지매입 등	1,873,183,590	해양문화관광시설 건축	1,816,029,740	508,154,870	1,307,874,870		해양문화체험관 준공 및 대기소 인테리어 공사 추진중	95	관광과
	해양문화관광시설 및 방문자센터 등 조성											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
보령 달빛등대로 조성사업(도전환) (전환사업)	2,000,000,000	2021-01-01 ~ 2022-12-31	2021년 신규사업		별빛 공원 조성 A=5,100㎡, 매핑 프로젝터 연출 1개소 등	990,961,500		990,961,500		1차분 사업 준공	55	관광과
	달빛등대로 조성 L=1.0km, 별빛 공원 조성 A=5,100㎡, 매핑 프로젝터 연출 1개소 등											
내포문화권유적정비	2,000,000,000	2020-01-01 ~ 2024-12-31	남포읍성 복원 정비 등	671,353,900	남포읍성 복원 정비 등	569,727,600		569,727,600		발굴조사 완료, 실시설계 추진중	25	관광과
	남포읍성 복원정비											